

Муниципальное образование «Приамурское городское поселение»

ПРОТОКОЛ

технического совещания при главы администрации
Приамурского городского поселения

10.10.2019

№ 1

п. Приамурский

Место проведения: ул. Островского, д. 14, кабинет главы администрации

Секретарь: Паксина Ю.В. - специалист отдела ЖКХ администрации

Приамурского поселения;

Присутствовали:

Симонов А.С.	– глава администрации Приамурского городского поселения
Петрова В.М.	– депутат Собрании депутатов (по согласованию)
Толмачева Ю.А.	– главный специалист-эксперт администрации
Евко О.А.	– специалист финансового отдела администрации Приамурского городского поселения
Беридзе Д.Г.	– Директор ООО «СДУ»
Бокина О.П.	– Юрист администрации Приамурского городского поселения
Бобцова И.В.	– Заместитель директора ООО «СДУ»
	–
	–

Повестка: Нарушение сроков по муниципальному контракту № 0378300012819000008 от 31.05.2019 на выполнение работ по «Благоустройству придомовой территории по ул. Вокзальная, д. 22, 24, 24А, 26, 26А пгт. Приамурский, Смидовичского района, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

ВЫСТУПИЛИ:

Симонов А. С.

По распоряжению губернатора, 10.10.2019 г. в 11.00 областной комиссией был проведен осмотр дворовой территории, расположенной по адресу: ул. Вокзальная, д. 24 А, п. Приамурский. На сегодняшний день, дворовая территория не доделана, сроки нарушены. На объекте по несколько дней отсутствует бригада. Комиссия зафиксировала и поставила на контроль.

Беридзе Д.Г.

Не созданы условия для работы. Проект нереальный, ни пикетов, нет привязки к дому. Документы по проекту составлены некорректно. При

работе обнаружен кабель, из-за которого работы были приостановлены. Предлагаю продлить сроки до 28 октября 2019 года.

Бобцова И.В.

Поменяли несколько видов работ. Асфальт будет привезен из Хабаровска. В первую очередь будем приступать к укладке асфальта, потом только к печатному бетону и озеленению. По состоянию на 10.10.2019, сделано 70%. До 20 октября 2019 г. будут сделаны бетонные работы. Объект будет готов до 28 октября 2019 г. Выходной – воскресенье. Ежедневно будем предоставлять информацию о выполненной работе.

Петрова В.М.

Работы не ведутся, четыре месяца не могут сделать дворовую территорию. Бригада по несколько дней отсутствует, большую часть времени сидят в автобусе.

Бокина О.П.

Вами изначально был изучен проект, а теперь с ним не соглашаетесь.

РЕШИЛИ:

Ежедневный контроль работ, ежедневное предоставление информации от ООО «СДУ» в письменном виде.

Следующая встреча 18 октября 2019 в 11.00

Глава администрации
городского поселения

А.С. Симонов

Протокол тех. совещания вела

Ю.В. Паксина

Присутствовали:

Беридзе Д.Г.

Евко О.А.

Петрова В.М.

Толмачева Ю.А.

Бобцова И.В.

Бокина О.П.